

Участок ТП и КЛ
(подразделение)

ТП-337 СНТ Мечта-2
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
414	26.06.2025

Вид работ: Новое строительство

Источник финансирования: Отчисления из прибыли

Адрес (участок) объекта ремонта

Выполнение инвестиционного проекта Р_14_Ю_2 «Строительство КТП-337 СНТ Мечта-2, КТПН-Т-В/В 160/6/0,4 с силовым трансформатором ТМГ-100 кВА в г.Белорецк РБ». Установка КТПН-Т-В/В 160/6/0,4 зав.№ 6785, с силовым тр-ом 100 кВа зав.№3209 гг 398, для присоединения потребителей льготной категории. Распоряжение № 20/Ю-08 от 16.04. 2025 г.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 414 от 26.05.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Монтаж контура заземления	шт	1		
2	Отсыпка щебеночного основания	т	20		
3	Установка КТП	шт	1		
4	Установка замков на дверях ТП	шт	4		
5	Нанесение надписей и знаков безопасности	омпл	1		
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	км	16		
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	шт	6		
8	Прокладка кабеля в ТП, РП	м	13		
9	Устройство фундамента под КТП	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Известняк фракции	т	20	916,67	18 333,4
2	КТПН-Т-В/В 160/6/0,4	шт	1	773 333,33	773 333,33
3	Блоки ФБС-24-4-6	шт	3	4 633,33	13 899,99
4	Полоса сталь 4х40	кг	78,12	78,33	6 119,14
5	Уголок 63х63	кг	231,43	66,67	15 429,44
6	Муфта 4КНТп-1	шт	2	2 450	4 900
Итог затрат по материалам:					832 015,30
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					167 112,25
Всего по акту:					999 127,55

Работу сдал начальник участка ТП и КЛ: _____ Индейкин Константин Владимирович

Работу принял начальник ПТО: _____ Султанов Денис Рашитович