



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ с.Железнодорожный  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
339	29.05.2025

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Коротковой Е.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Черновка, ул.Юлаева, д.15, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Карамовой Ф.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Черновка, ул.Хамматова, д.9, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Саяховой Р.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Черновка, ул.Мубарякова, д.16, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 3 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 339 от 29.04.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	3		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	6		
4	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	3		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	3		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	3	13 500	40 500
2	Провод СИП-4 2х16	м	6	77,83	466,98
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	61,54	184,62
4	Скрепа для ленты HC-20-L	шт	3	36,16	108,48
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>41 260,08</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>4 863,64</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>46 123,72</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович