

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне №14  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: потребителя ПАО Газпромгазораспределение Уфа", объект: ГРП по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Хмельницкого, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 387 от 23.05.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| № п/п                                     | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|---|-------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|   |                                     |          |        | единицы                                  | общая |
| 1   | Установка SPLIT- счетчика на опору  | шт       | 1      |  |       |
| 2   | Крепление SPLIT- счетчика лентой    | м        | 1      |  |       |
| 3   | Обжим ленты при помощи скрепы       | шт       | 1      |  |       |
| 4   | Монтаж ответвительных зажимов       | шт       | 2      |  |       |
| 5   | Монтаж анкерных зажимов             | шт       | 1      |  |       |
| 6   | Настройка системы АСКУЭ             | шт       | 1      |  |       |
| <b>Итог затрат по наименованию работ:</b> |                                     |          |        |  |       |

| № п/п                                | Наименование материалов                                  | Ед. изм. | Кол-во | Цена   | Сумма            |
|--------------------------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 1                                    | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт       | 1      | 13 500 | 13 500           |
| 2                                    | Лента Металлическая F20.7                                | м        | 1      | 61,54  | 61,54            |
| 3                                    | Скрепа для ленты HC-20-L                                 | шт       | 1      | 12,46  | 12,46            |
| 4                                    | Зажим ответвительный СТ-25                               | шт       | 2      | 173,55 | 347,1            |
| 5                                    | Зажим анкерный РА 25S                                    | шт       | 1      | 121,16 | 121,16           |
| <b>Итог затрат по материалам:</b>    |  |          |        |        | <b>14 042,26</b> |
| <b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b> |  |          |        |        | <b>3 292,57</b>  |
| <b>Всего по акту:</b>                |  |          |        |        | <b>17 334,83</b> |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: \_\_\_\_\_ Султанов Денис Рашитович