

ООО «Энергоучет»

ИНН 0273050716, ОГРН 1040203729939

450038, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, оф. 7, дополнительный офис: 450076, г. Уфа,
ул. Достоевского, д. 29, тел.: 287-52-62, факс: 287-52-62, eu-ufa@mail.ru, сайт: eu-
ufa@mail.ru

Исх. № 327/1 от 10.10.2025г.

Генеральному директору
АО "Региональные электрические сети"
В.В. Мазур

Уважаемы Виталий Владимирович!

В рамках заключенного договора подряда № 268р/А-09/25 от «15» сентября 2025 г. (далее – Договор) на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-13, Ф-14 ПС Булгаково (КЛ) (далее – Работы).

В связи с отсутствием согласования трассировки трассы Кабельной линии Ф – 13, Ф – 14 с ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго», а также плохими погодными условиями (частые осадки) есть риск срыва сроков исполнения СМР указанный в Договоре.

В связи в вышеизложенным прошу Вас продлить срок окончания работ по Договору № 268р/А-09/25 от «15» сентября 2025 г. до «25» декабря 2025г. без применения штрафных санкции.

Генеральный директор



/Г.Б. Куклин/

